



Утверждаю:
 директор ООО "..."
 Иванов И.И. / _____

Примечание:

1. За относительную отметку +0,000 принята отметка 124,950
2. Работы выполнены согласно рабочей документации ш. 1316-2-КМ
3. Отметка верха подкрановой балки +9.880

Предельные отклонения (СНИП 3.03.01-87 таб. 14):

1. Отметки опорных узлов, мм.....10
2. Смещение оси подкрановой балки с продольной разбивочной оси, мм.....5

Условные обозначения:

- ₃ - направление и значение смещение оси подкрановой балки с продольной разбивочной оси (мм)
- +5 - отклонение отметки верхней подкрановой балки от проектной (мм)

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Цех изготовления металлических конструкций , находящегося по адресу: ...			
						Корпус № 2	Стадия	Лист	Листов
						Исполнительная схема подкрановой балки в осях 1-19 / А-В		4	
							ООО "..."		

Ивн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №